



STAVEBNÍ DENÍK

Stavba:

" U METRA LIBUŠ " REZIDENČNÍ PROJEKT
S DOPLŇKOVOU KOMERČNÍ FUNKCÍ

Identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace

STAVBA: *U metra Libuš rezidenční projekt
(objekt) s doplňkovou komerční funkcí*

úsek *Park. č. 1123/1; 1123/43-47*

Okres

obec *Praha 4 - Libuš*

Místo *ul. Navodvorská, V Hroboch,
3 budovská*

Zúčastněné strany

OBJEDNAVATEL:

Jména, adresy, telef. odpov. zástupců

*Rezidence Měcholupy, s.r.o.
Korunní 810/104
101 00*

Technický (stavební dozor) objednavatele:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| <i>Ing. Brůznický Michal</i> | <i>775 762 207</i> |
| <i>Ing. Sládek Jiří</i> | <i>737 203 978</i> |
| <i>Milan Paclt</i> | <i>602 432 012</i> |
| <i>Miroslav Rakus</i> | <i>603 244 305</i> |
| <i>Ing. Lukáš Frček</i> | <i>721 414 243</i> |

Stálý:

Občasný:

ZHOTOVITEL:

Casta a.s.
Pražská 467, 397 01 PÍSEK
IČ: 25170058
DIČ: CZ25170058
39

Hlavní stavbyvedoucí: *Ing. Zbyněk Těma 602 452 296*

Stavbyvedoucí:

*Ing. Martin Skala 739 606 833
Ing. Zdeněk Pravda 737 268 953
Petr Štejková 737 268 982*

PROJEKTANT:

*MS ARCHITEKTÍ s.r.o.
U Nikolajský 1085/15
150 03*

Autorský dozor

*Ing. Arch. Tomáš Filgas 725 760 936
Ing. Lukáš Válek*

Změny a doplňky

POČASÍ: POLOJASNO 16°C ~ 26°C

ÚTERÝ

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

6.8.2019

POČET PRACOVNÍKŮ: CASTA - JAN BAROCH;

MARTIN SKALA; ZDENEK PRAVDA; VÁCLAV

KRÁLOVEC; LUCIE KREJČOVÁ

A - ELEKTRO - 3; CIGDUS - 5; SKANSKA - 7

SADROMIT - 3; AUERSVALD - 5; PRESTIZ - 3

SEFIKO - 6; RHKSS - 2; HATARSTAV - 5

TATERA - 7; PROLOG - 2; SAUTER - 1

POSTUP PRÁCE:

A - ELEKTRO: ÚKLID TERASY; POMOČNĚ
PRÁCE

CIGDUS: OSAZOVÁNÍ MĚŘICŮ TEPLA

SKANSKA: KOMPLETACE BYTOVÝCH ROZVADĚČŮ

OSAZOVÁNÍ KRABIC DO POZIC V KOUPEL.

SADROMIT: OHŘÍTKY V 1. PP

AUERSVALD: SKLADBA PODLAHI 3. SEKCE 5.-7. NP

PRESTIZ: OSAZENÍ CHRUCĚ V 7. NP

SEFIKO: SDK KČE - ZÁKLAD 4. NP (2. sek.)

5.-6. NP (1. sek.) - RAŠTR.

RHKSS: VZDÍVKY ÚKLIDOVÝCH MÍSTNOSTÍ

HATARSTAV: ZAZDÍVKY HYDRANTŮ, BETOLAZĚ

PRAHŮ VTAHŮ

TATERA: KČS - FASÁDA ZÁPAD, FLÁDR

FASÁDA VÝCHOD

PROLOG: BET. ZÁRUBNĚ 2. SEKCE

SAUTER: KONTROLA ROZKLDŮ MAR

Ing. Zdeněk Pravda

ZPIS OBJEDNATELE: KE DNI 25.7.2019

6.8.2019

JSOU DOKONČENY OHŘÍTKY STĚN A STROPŮ

4. NP - 8. NP, PROHLÍDKY KIENTY +ZE

ZKLIKIT OD 9.8.2019.

TDI PACT